



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDA	PONTE RIO OURO (5,30m x 9,50m)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.949,98	% Período:	100,00%											
				50,00%	50,00%										
2.	MESOESTRUTURA	6.888,43	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
3.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	109.113,37	% Período:		100,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 154.951,78															
Período:	%:			29,58%	70,42%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			45.838,41	109.113,37										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	Investimento:			45.838,41	109.113,37										
	%:			29,58%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			45.838,41	154.951,78										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			45.838,41	154.951,78										

SÃO JOSÉ DO OURO / RS

Local

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LAUSON SERAFINI

CREA/CAU: RS 123.168-D

ART/RRT: 11520424