



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 914456/2021	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE	ACÃO / MODALIDADE EMF REITADA GLOBAL	OBJETO CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA ANTONIO BOS FILHO
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO OURO	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSE DO OURO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO BOS FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PALCO MUNICIPAL	
DATA BASE mar-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PALCO MUNICIPAL	BDI 1 26,49%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		270.023,21	Parcela (%)	31,71%	49,82%	18,47%					
			Parcela (R\$)	85.624,25	134.528,32	49.870,64					
			Acumulado (%)	31,71%	81,53%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	85.624,25	220.152,57	270.023,21					
1.	PALCO MUNICIPAL	270.023,21	Parcela (%)	31,71%	49,82%	18,47%					
			Acumulado (%)	31,71%	81,53%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	85.624,25	220.152,57	270.023,21					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	15.322,12	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	15.322,12							
1.2.	INFRAESTRUTURA	20.292,66	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.292,66							
1.3.	SUPER-ESTRUTURA	55.675,51	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	33.405,31	55.675,51						
1.4.	PAREDES	22.620,34	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	9.048,14	22.620,34						
1.5.	COBERTURA	48.291,51	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	48.291,51						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	19.094,18	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	9.547,09	19.094,18					
1.7.	REVESTIMENTO PAREDES	29.301,73	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	23.441,38	29.301,73					
1.8.	PINTURA	18.753,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.753,63					
1.9.	ESQUADRIAS	9.251,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.251,68					
1.10.	ILUMINAÇÃO	9.023,57	Parcela (%)	10,00%	70,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	902,36	7.218,86	9.023,57					
1.11.	RAMPA E ESCADA	22.178,87	Parcela (%)	30,00%	50,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.653,66	17.743,10	22.178,87					
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	217,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	217,41					

Local
02 de junho de 2022
Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 1376396
ART/RRT: 11877829