



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0609903-28/2022	GESTOR	PROGRAMA FINISA	ACÇÃO EMF	O / MODALIDADE REITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
DATA BASE out-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 2		
				BDI 1 25,59%	BDI 2 18,91%
				BDI 3	BDI 4
				BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/23	Parcela 1 fev/23	Parcela 2 mar/23	Parcela 3 abr/23	Parcela 4 mai/23	Parcela 5 jun/23	Parcela 6 jul/23	Parcela 7 ago/23	Parcela 8 set/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.118.731,23	Parcela (%)	97,89%	2,11%						
			Parcela (R\$)	1.095.090,58	23.640,65						
			Acumulado (%)	97,89%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.095.090,58	1.118.731,23						
1.	SERVIÇOS INICIAIS	63.141,67	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	63.141,67							
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.031.948,91	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.031.948,91							
2.1.	FRESAGEM	56.329,27	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	56.329,27							
2.2.	REPERFILAGEM	656.404,74	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	656.404,74							
2.3.	CAPEAMENTO	319.214,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	319.214,90							
3.	SINALIZAÇÃO	23.640,65	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	23.640,65						

Local

22 de novembro de 2022

Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 1376396

ART/IRRT: 12256012