

CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS

Obra: Revitalização da Praça Antônio Bós Filho - ETAPA 1 - Construção de sanitário público

Endereço: Rua Antônio Finco com Rua João Lunardi - Praça Antônio Bós Filho - São José do Ouro-RS

Valor total	R\$	121.059,79	BDI= 26,50%	SINAPI 11/2018 COM DESONERAÇÃO
-------------	-----	------------	-------------	--------------------------------

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	6,60	7.986,16	100	7.986,16										
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	16,57	20.061,31	35	7.021,46	50	10.030,66	15	3.009,20						
3.0	ESTRUTURA DE AÇO	6,48	7.845,99			10	784,60	90	7.061,39						
4.0	ALVENARIAS	14,27	17.269,99	10	1.727,00	90	15.542,99								
5.0	COBERTURA	2,06	2.493,39					100	2.493,39						
6.0	CALHAS E RUFOS	2,03	2.454,77							25	613,69	75	1.841,08		
7.0	REVESTIMENTOS	8,29	10.036,87					30	3.011,06	70	7.025,81				
8.0	PISO	2,95	3.572,21									70	2.500,55	30	1.071,66
9.0	FORRO	1,82	2.200,64									100	2.200,64		
10.0	ESQUADRIAS	8,82	10.683,41									30	3.205,02	70	7.478,38
11.0	DIVISÓRIAS GRANITO	7,32	8.861,17											100	8.861,17
12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,39	1.683,72							25	420,93	75	1.262,79		
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,47	7.834,04			20	1.566,81	30	2.350,21	50	3.917,02				
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,99	6.039,97									85	5.133,97	15	906,00
15.0	APARELHOS, METAIS, BARRAS E BANCADAS	7,03	8.515,98									25	2.129,00	75	6.386,99
16.0	PINTURA	2,79	3.375,96									50	1.687,98	50	1.687,98
17.0	SERVIÇOS FINAIS	0,12	144,21											100	144,21
TO-	SIMPLES	100,00		13,82	16.734,62	23,07	27.925,05	14,81	17.925,25	9,89	11.977,45	16,49	19.961,03	21,92	26.536,39
TAL	ACUMULADO	100,00	121.059,79	13,82	16.734,62	36,89	44.659,67	51,70	62.584,92	61,59	74.562,37	78,08	94.523,40	100,00	121.059,79

SIMONE QUADROS
Arq. Urbanista CAU A56279-3