

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS**LOCALIDADE:** AVENIDA LAURINDO CENTENARO - TRECHO 2

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,70	8.463,95	100,00	8.463,95						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	95,35	298.616,20	100,00	298.616,20						
3	SINALIZAÇÃO	1,46	4.560,12			100,00	4.560,12				
4	ENSAIOS	0,50	1.550,32	50,00	775,16	50,00	775,16				
TOTAL	SIMPLES	100,00	313.190,60	98,30	307.855,31	1,70	5.335,28				
	ACUMULADO			98,30	307.855,31	100,00	313.190,60				

São José do Ouro/RS, 04 de Julho de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
Prefeito Municipal