

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS**LOCALIDADE:** RUA SANTO VANZ - TRECHO 4

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		%	(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,29	2.033,88	100,00	2.033,88						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	89,55	55.363,11	100,00	55.363,11						
3	SINALIZAÇÃO	4,65	2.873,50			100,00	2.873,50				
4	ENSAIOS	2,51	1.550,32	50,00	775,16	50,00	775,16				
TOTAL	SIMPLES	100,00	61.820,80	94,10	58.172,15	5,90	3.648,66				
	ACUMULADO			94,10	58.172,15	100,00	61.820,80				

São José do Ouro/RS, 04 de Julho de 2019

CARLA RAGNINI

Eng. Civil CREA 137639-6

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN

Prefeito Municipal