

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nome do Empreendimento: Sepulturas - Jazigo Público de Gavetas

Endereço Completo: Cemitério Municipal de São José do Ouro

Cidade / UF: São José do Ouro - RS

Item	Serviços	Valor Material	Valor Mão de Obra	Valor Total (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			TOTAL	
		R\$ 68.083,00	R\$ 19.028,83	R\$ 87.111,84	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	VALOR TOTAL	%
1	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	R\$ 7.558,26	R\$ 1.175,46	R\$ 8.733,72	7.558,26	1.175,46	100,00%	-	-		-	-		8.733,72	100,00%
2	ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	R\$ 24.462,79	R\$ 1.641,29	R\$ 26.104,08	9.785,11	656,52	40,00%	7.338,84	492,39	30,00%	7.338,84	492,39	30,00%	26.104,08	100,00%
3	PAREDES E PAINEIS	R\$ 15.251,11	R\$ 8.680,49	R\$ 23.931,60	6.100,44	3.472,20	40,00%	6.100,44	3.472,20	40,00%	3.050,22	1.736,10	20,00%	23.931,60	100,00%
4	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 1.772,63	R\$ 1.452,30	R\$ 3.224,93	-	-	0,00%	886,32	726,15	50,00%	886,32	726,15	50,00%	3.224,93	100,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 15.108,96	R\$ 4.103,59	R\$ 19.212,55	-	-		6.043,58	1.641,44	40,00%	9.065,38	2.462,15	60,00%	19.212,55	100,00%
6	PINTURA	R\$ 2.576,02	R\$ 626,27	R\$ 3.202,29	-	-		-	-		2.576,02	626,27	100,00%	3.202,29	100,00%
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 1.353,24	R\$ 1.349,43	R\$ 2.702,67	-	-		-	-		1.353,24	1.349,43	100,00%	2.702,67	100,00%
TOTAL MENSAL PARCIAL					23.443,82	5.304,17	33,00%	20.369,18	6.332,17	30,65%	24.270,01	7.392,49	36,35%	87.111,84	
TOTAL MENSAL					28.747,99			26.701,35			31.662,50				

Prefeitura Municipal de São José do Ouro
CNPJ: 87.613.550/0001-64

Ulisses Bergamo de Godois
CREA RS225874