

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nome do Empreendimento: Banheiro Público
Endereço Completo: Praça Honório Corso / Rua Marechal Floriano
Cidade / UF: São José do Ouro - RS

Item	Serviços	Valor Material	Valor Mão de Obra	Valor Total (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			TOTAL	
		R\$	R\$	R\$	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	VALOR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.938,84	R\$ 1.810,98	R\$ 15.749,82	13.938,84	1.810,98	100,00%	-	-		-	-		-	-		15.749,82	100,00%
2	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	R\$ 8.476,47	R\$ 1.290,92	R\$ 9.767,39	8.476,47	1.290,92	100,00%	-	-		-	-		-	-		9.767,39	100,00%
3	ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	R\$ 16.433,62	R\$ 1.824,84	R\$ 18.258,46	9.860,17	1.094,90	60,00%	6.573,45	729,94	40,00%	-	-		-	-		18.258,46	100,00%
4	CONTRAPISOS, PISOS E ARREMATES	R\$ 8.426,16	R\$ 1.174,00	R\$ 9.600,16	1.685,23	234,80	20,00%	3.370,46	469,60	40,00%	3.370,46	469,60	40,00%	-	-		9.600,16	100,00%
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 6.392,84	R\$ 3.848,59	R\$ 10.241,43	-	-		2.557,14	1.539,44	40,00%	2.557,14	1.539,44	40,00%	1.278,57	769,72	20,00%	10.241,43	100,00%
6	REVESTIMENTOS INERNOS, EXTERNOS E ESPECIAIS	R\$ 13.913,60	R\$ 4.377,10	R\$ 18.290,70	4.174,08	1.313,13	30,00%	4.174,08	1.313,13	30,00%	4.174,08	1.313,13	30,00%	1.391,36	437,71	10,00%	18.290,70	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 11.645,67	R\$ 392,27	R\$ 12.037,94	-	-		2.329,13	78,45	20,00%	5.822,84	196,14	50,00%	3.493,70	117,68	30,00%	12.037,94	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.951,01	R\$ 548,65	R\$ 3.499,66	295,10	54,87	10,00%	590,20	109,73	20,00%	885,30	164,60	30,00%	1.180,40	219,46	40,00%	3.499,66	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 13.404,75	R\$ 4.252,11	R\$ 17.656,86	2.680,95	850,42	20,00%	2.680,95	850,42	20,00%	4.021,43	1.275,63	30,00%	4.021,43	1.275,63	30,00%	17.656,86	100,00%
10	PINTURA	R\$ 1.806,29	R\$ 296,73	R\$ 2.103,02	-	-		-	-		541,89	89,02	30,00%	1.264,40	207,71	70,00%	2.103,02	100,00%
11	FORROS	R\$ 1.164,67	R\$ 1.038,98	R\$ 2.203,65	-	-		232,93	207,80	20,00%	232,93	207,80	20,00%	698,80	623,39	60,00%	2.203,65	100,00%
12	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	R\$ 6.497,81	R\$ 483,22	R\$ 6.981,03	-	-		-	-		-	-		6.497,81	483,22	100,00%	6.981,03	100,00%
13	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 7.922,75	R\$ 674,63	R\$ 8.597,38	-	-		2.376,83	202,39	30,00%	2.376,83	202,39	30,00%	3.169,10	269,85	40,00%	8.597,38	100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 107,15	R\$ 248,67	R\$ 355,82	-	-		-	-		-	-		107,15	248,67	100,00%	355,82	100,00%
TOTAL MENSAL PARCIAL					41.110,85	6.650,02	35,29%	24.885,17	5.500,89	22,45%	23.982,89	5.457,73	21,75%	23.102,72	4.653,04	20,51%	135.343,32	
TOTAL MENSAL					47.760,87			30.386,07			29.440,62			27.755,77				