

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nome do Empreendimento: Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva

Endereço Completo: Rua Bortolo vanz

Cidade / UF: São José do Ouro - RS CEP: 99870-000

Item	Serviços	Valor Material		Valor Mão de Obra	Valor Total (R\$)	Mês 01					
		R\$	508.501,55	R\$	129.245,70	R\$	637.747,25	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	16.257,20	R\$	1.976,95	R\$	18.234,15	16.257,20	1.976,95	100,00%	-
2	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	R\$	7.030,92	R\$	1.614,01	R\$	8.644,93	7.030,92	1.614,01	100,00%	-
3	ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	R\$	66.567,81	R\$	10.270,02	R\$	76.837,83	-	-		19.970,34
4	CONTRAPISOS, PISOS E ARREMATES	R\$	56.327,57	R\$	6.633,11	R\$	62.960,68	-	-		-
5	PAREDES E PAINEIS	R\$	47.468,26	R\$	14.361,77	R\$	61.830,03	-	-		9.493,65
6	REVESTIMENTOS INERNOS, EXTERNOS E ESPECIAIS	R\$	61.371,94	R\$	23.962,60	R\$	85.334,54	-	-		-
7	ESQUADRIAS	R\$	73.459,96	R\$	29.130,24	R\$	102.590,20	-	-		-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	26.465,07	R\$	3.434,72	R\$	29.899,79	-	-		-
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$	17.755,13	R\$	7.094,99	R\$	24.850,12	3.551,03	1.419,00	20,00%	-
10	PINTURA	R\$	14.425,27	R\$	3.738,35	R\$	18.163,62	-	-		-
11	FORROS	R\$	14.025,00	R\$	11.996,71	R\$	26.021,71	-	-		-
12	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	R\$	12.699,99	R\$	1.023,41	R\$	13.723,40	-	-		-
13	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$	76.568,53	R\$	7.286,20	R\$	83.854,73	-	-		-
14	PASSEIO E MEIO FIO	R\$	16.579,31	R\$	3.833,99	R\$	20.413,30	-	-		6.631,72
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$	1.499,59	R\$	2.888,63	R\$	4.388,22				
	TOTAL MENSAL PARCIAL							26.839,15	5.009,96	4,99%	36.095,72
	TOTAL MENSAL							31.849,11			43.58

Prefeito Municipal de São José do Ouro
Antônio José Bianchin

Ulisses Bergamo de Godois
CREA RS225874

Mês 02		Mês 03			Mês 04			Mês 05			Mês 06			
M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
3.081,01	30,00%	19.970,34	3.081,01	30,00%	13.313,56	2.054,00	20,00%	13.313,56	2.054,00	20,00%	-	-		-
-		22.531,03	2.653,24	40,00%	22.531,03	2.653,24	40,00%	11.265,51	1.326,62	20,00%	-	-		-
2.872,35	20,00%	9.493,65	2.872,35	20,00%	14.240,48	4.308,53	30,00%	14.240,48	4.308,53	30,00%	-	-		-
-		-	-		12.274,39	4.792,52	20,00%	12.274,39	4.792,52	20,00%	12.274,39	4.792,52	20,00%	12.274,39
-		-	-		-	-		-	-		22.037,99	8.739,07	30,00%	22.037,99
-		5.293,01	686,94	20,00%	5.293,01	686,94	20,00%	7.939,52	1.030,42	30,00%	5.293,01	686,94	20,00%	2.646,51
-		3.551,03	1.419,00	20,00%	3.551,03	1.419,00	20,00%	3.551,03	1.419,00	20,00%	3.551,03	1.419,00	20,00%	-
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
-		-	-		-	-		-	-		7.012,50	5.998,36	50,00%	7.012,50
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
1.533,60	40,00%	3.315,86	766,80	20,00%	3.315,86	766,80	20,00%	3.315,86	766,80	20,00%	-	-		-
					-	-		-	-		-	-		-
7.486,96	6,83%	64.154,93	11.479,34	11,86%	74.519,36	16.681,04	14,30%	65.900,35	15.697,89	12,79%	50.168,92	21.635,89	11,26%	43.971,38
2,68		75.634,27			91.200,40			81.598,24			71.804,81			63.84

Mês 07		Mês 08			Mês 09			Mês 10			TOTAL	
M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	VALOR TOTAL	%
-		-	-		-	-		-	-		18.234,15	100,00%
-		-	-		-	-		-	-		8.644,93	100,00%
-		-	-		-	-		-	-		76.837,83	100,00%
-		-	-		-	-		-	-		62.960,68	100,00%
-		-	-		-	-		-	-		61.830,03	100,00%
4.792,52	20,00%	12.274,39	4.792,52	20,00%	-	-		-	-		85.334,54	100,00%
8.739,07	30,00%	22.037,99	8.739,07	30,00%	7.346,00	2.913,02	10,00%	-	-		102.590,20	100,00%
343,47	10,00%	-	-		-	-		-	-		29.899,79	100,00%
-		-	-		-	-		-	-		24.850,12	100,00%
-		1.442,53	373,84	10,00%	5.770,11	1.495,34	40,00%	7.212,64	1.869,18	50,00%	18.163,62	100,00%
5.998,36	50,00%	-	-		-	-		-	-		26.021,71	100,00%
-		6.350,00	511,71	50,00%	6.350,00	511,71	50,00%	-	-		13.723,40	100,00%
-		-	-		38.284,27	3.643,10	50,00%	38.284,27	3.643,10	50,00%	83.854,73	100,00%
-		-	-		-	-		-	-		20.413,30	100,00%
-		-	-		-	-		1.499,59	2.888,63	100,00%	4.388,22	100,00%
19.873,42	10,01%	42.104,90	14.417,13	8,86%	57.750,36	8.563,17	10,40%	46.996,49	8.400,91	8,69%	637.747,25	
4,80		56.522,03			66.313,53			55.397,40				