

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nome do Empreendimento: Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva

Endereço Completo: Rua Bortolo vanz

Cidade / UF: São José do Ouro - RS CEP: 99870-000

Item	Serviços	Valor Material	Valor Mão de Obra	Valor Total (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05	
		R\$	R\$	R\$	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.156,11	R\$ 2.004,48	R\$ 18.160,59	16.156,11	2.004,48	100,00%	-	-		-	-		-	-		-	-
2	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	R\$ 72.199,03	R\$ 7.584,47	R\$ 79.783,50	50.539,32	5.309,13	70,00%	21.659,71	2.275,34	30,00%	-	-		-	-		-	-
3	ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	R\$ 148.644,54	R\$ 22.796,19	R\$ 171.440,73	-	-		29.728,91	4.559,24	20,00%	29.728,91	4.559,24	20,00%	29.728,91	4.559,24	20,00%	29.728,91	4.559,24
4	CONTRAPISOS, PISOS E ARREMATES	R\$ 39.718,49	R\$ 4.430,17	R\$ 44.148,66	-	-		-	-		15.887,40	1.772,07	40,00%	15.887,40	1.772,07	40,00%	7.943,70	886,03
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 49.776,10	R\$ 14.534,11	R\$ 64.310,21	-	-		9.955,22	2.906,82	20,00%	9.955,22	2.906,82	20,00%	14.932,83	4.360,23	30,00%	14.932,83	4.360,23
6	REVESTIMENTOS INERNOS, EXTERNOS E ESPECIAIS	R\$ 63.549,01	R\$ 24.237,91	R\$ 87.786,92	-	-		-	-		-	-		12.709,80	4.847,58	20,00%	12.709,80	4.847,58
7	ESQUADRIAS	R\$ 79.786,92	R\$ 27.587,16	R\$ 107.374,08	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.727,21	R\$ 3.996,07	R\$ 31.723,28	-	-		-	-		5.545,44	799,21	20,00%	5.545,44	799,21	20,00%	8.318,16	1.198,82
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 24.857,95	R\$ 9.840,59	R\$ 34.698,54	2.485,80	984,06	10,00%	-	-		2.485,80	984,06	10,00%	2.485,80	984,06	10,00%	4.971,59	1.968,12
10	PINTURA	R\$ 15.530,20	R\$ 6.418,20	R\$ 21.948,40	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
11	FORROS	R\$ 20.465,83	R\$ 16.596,04	R\$ 37.061,87	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
12	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	R\$ 13.672,31	R\$ 644,92	R\$ 14.317,23	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
13	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 83.543,30	R\$ 12.246,55	R\$ 95.789,85	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
14	PASSEIO E MEIO FIO	R\$ 16.927,67	R\$ 3.880,00	R\$ 20.807,67	-	-		6.771,07	1.552,00	40,00%	3.385,53	776,00	20,00%	3.385,53	776,00	20,00%	3.385,53	776,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 1.532,18	R\$ 2.923,29	R\$ 4.455,47										-	-		-	-
	TOTAL MENSAL PARCIAL				69.181,23	8.297,67	9,29%	68.114,91	11.293,40	9,52%	66.988,30	11.797,40	9,45%	84.675,71	18.098,39	12,33%	81.990,53	18.596,03
	77.478,90				79.408,31			78.785,70			102.774,10			100.586,55				

Prefeito Municipal de São José do Ouro
Antônio José Bianchin

Ulisses Bergamo de Godois
CREA RS225874

	Mês 06			Mês 07			Mês 08			Mês 09			Mês 10			Mês 11			Mês 12			TOTAL	
%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	MATERIAL	M.D.O	%	VALOR TOTAL	%
	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		18.160,59	100,00%
	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		79.783,50	100,00%
20,00%	14.864,45	2.279,62	10,00%	14.864,45	2.279,62	10,00%	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		171.440,73	100,00%
20,00%	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		44.148,66	100,00%
30,00%	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		64.310,21	100,00%
20,00%	12.709,80	4.847,58	20,00%	12.709,80	4.847,58	20,00%	12.709,80	4.847,58	20,00%	-	-		-	-		-	-		-	-		87.786,92	100,00%
	7.978,69	2.758,72	10,00%	15.957,38	5.517,43	20,00%	23.936,08	8.276,15	30,00%	15.957,38	5.517,43	20,00%	15.957,38	5.517,43	20,00%	-	-		-	-		107.374,08	100,00%
30,00%	5.545,44	799,21	20,00%	2.772,72	399,61	10,00%	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		31.723,28	100,00%
20,00%	4.971,59	1.968,12	20,00%	4.971,59	1.968,12	20,00%	2.485,80	984,06	10,00%	-	-		-	-		-	-		-	-		34.698,54	100,00%
	-	-		-	-		-	-		3.106,04	1.283,64	20,00%	3.106,04	1.283,64	20,00%	4.659,06	1.925,46	30,00%	4.659,06	1.925,46	30,00%	21.948,40	100,00%
	10.232,92	8.298,02	50,00%	6.139,75	4.978,81	30,00%	-	-		-	-		2.046,58	1.659,60	10,00%	2.046,58	1.659,60	10,00%	-	-		37.061,87	100,00%
	-	-		-	-		6.836,16	322,46	50,00%	6.836,16	322,46	50,00%	-	-		-	-		-	-		14.317,23	100,00%
	-	-		-	-		-	-		20.885,83	3.061,64	25,00%	20.885,83	3.061,64	25,00%	20.885,83	3.061,64	25,00%	20.885,83	3.061,64	25,00%	95.789,85	100,00%
20,00%	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		20.807,67	100,00%
	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		1.532,18	2.923,29	100,00%	4.455,47	100,00%
12,06%	56.302,90	20.951,27	9,27%	57.415,70	19.991,17	9,28%	45.967,83	14.430,25	7,24%	46.785,40	10.185,17	6,83%	41.995,83	11.522,31	6,42%	27.591,47	6.646,70	4,11%	27.077,07	7.910,39	4,20%	833.807,00	
	77.254,16			77.406,87			60.398,08			56.970,57			53.518,15			34.238,17			34.987,45				