



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0609903-28/2022	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO OURO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
DATA BASE fev-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 5	BDI 1 25,59%

BDI 2 18,91%	BDI 3	BDI 4	BDI 5
-----------------	-------	-------	-------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/05/23	Parcela 1 jun/23	Parcela 2 jul/23	Parcela 3 ago/23	Parcela 4 set/23	Parcela 5 out/23	Parcela 6 nov/23	Parcela 7 dez/23	Parcela 8 jan/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		819.226,59	Parcela (%) 97,46%	Parcela (R\$) 798.411,01	2,54%						
			Acumulado (%) 97,46%	Acumulado (R\$) 798.411,01	100,00%						
1.	SERVIÇOS INICIAIS	62.037,61	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 62.037,61						
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	736.373,40	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 736.373,40						
2.1.	REPERFILAGEM	736.373,40	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 736.373,40						
3.	SINALIZAÇÃO	20.815,58	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	100,00%	100,00%				

Local
13 de abril de 2023
Data

Nome: CARLA RAGNINI AGOSTINETTO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 1376396
ART/RRT: 12510737