



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
-	-	REDE BEM CUIDAR RS	EMP REITADA GLOBAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS CANÇÕES					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO		SÃO JOSÉ DO OURO/RS	RUA LUIZ JOSÉ PRIMO, ESQ. RUA AMÉLIO SILVISTRINI		UBS CANÇÕES				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-23	Sim	Porto Alegre / RS	UBS CANÇÕES		26,49%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24	Parcela 7 mai/24	Parcela 8 jun/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		299.995,42	Parcela (%) 32,90%	32,90%	34,43%	32,67%					
			Parcela (R\$) 98.699,36	103.280,80	98.015,26						
			Acumulado (%) 32,90%	67,33%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 98.699,36	201.980,16	299.995,42						
1.	UBS CANÇÕES	299.995,42	Parcela (%) 32,90%	34,43%	32,67%						
			Acumulado (%) 32,90%	67,33%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 98.699,36	201.980,16	299.995,42						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.187,54	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%	11.187,54							
			Acumulado (R\$) 11.187,54								
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.002,20	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%	2.002,20							
			Acumulado (R\$) 2.002,20								
1.3.	INFRAESTRUTURA	16.552,66	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%	16.552,66							
			Acumulado (R\$) 16.552,66								
1.4.	SUPRAESTRUTURA	14.856,63	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%	14.856,63							
			Acumulado (R\$) 14.856,63								
1.5.	PAREDES	21.713,09	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 10.856,55	21.713,09							
1.6.	ESQUADRIAS	24.194,62	Parcela (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 0,00	24.194,62							
1.7.	COBERTURA E FORRO	23.903,88	Parcela (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 0,00	23.903,88							
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.662,70	Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%						
			Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 4.415,68	13.247,03	17.662,70						
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.344,95	Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	7.672,48	15.344,95						
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	77.656,20	Parcela (%) 50,00%	25,00%	25,00%						
			Acumulado (%) 50,00%	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 38.828,10	58.242,15	77.656,20						
1.11.	REVESTIMENTOS	33.631,51	Parcela (%) 0,00%	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	8.407,88	33.631,51						
1.12.	PINTURA	29.733,80	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	29.733,80						
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	11.555,64	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	11.555,64						

Local
11 de setembro de 2023
Data

Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA-RS SC 1737545
ART/RRT: 12680860