



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
-	-	-	TOMADA DE PREÇOS	ESPAÇO RECREATIVO INFANTIL - ANEXO EMEI PROFº MARIA HELENA MORELO					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS		SÃO JOSÉ DO OURO - RS	TRAVESSA MONTAURI JOSÉ DE PAULA	ESPAÇO RECREATIVO INFANTIL - ANEXO EMEI PROFº MARIA HELENA					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
out-23	Sim	Porto Alegre / RS	ESPAÇO RECREATIVO INFANTIL - ANEXO EMEI PROFº MARIA HELENA MORELO	26,37%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		285.974,32	Parcela (%)	21,24%	25,86%	29,73%	23,17%				
			Parcela (R\$)	60.733,22	73.962,45	85.023,56	66.255,09				
			Acumulado (%)	21,24%	47,10%	76,83%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	60.733,22	134.695,67	219.719,23	285.974,32				
1.	ESPAÇO RECREATIVO INFANTIL - ANEXO EMEI PROFª MARIA HELENA MORELO	285.974,32	Parcela (%)	21,24%	25,86%	29,73%	23,17%				
			Acumulado (%)	21,24%	47,10%	76,83%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	60.733,22	134.695,67	219.719,23	285.974,32				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.679,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.679,09							
1.2.	ESTRUTURA	39.943,71	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	29.957,78	39.943,71						
1.3.	VEDAÇÕES	24.693,57	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	18.520,18	24.693,57						
1.4.	COBERTURA	44.679,40	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	44.679,40						
1.5.	INSTALAÇÕES	30.190,22	Parcela (%)	0,00%	25,00%	75,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.547,56	30.190,22					
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	18.040,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.040,22					
1.7.	REVESTIMENTOS	57.254,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	28.627,39	57.254,78				
1.8.	ESQUADRIAS	15.241,79	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	15.241,79				
1.9.	RAMPA E ESCADA	22.304,67	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.576,17	11.152,34	16.728,50	22.304,67				
1.10.	REVITALIZAÇÕES EXTERNAS	20.274,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.137,13	20.274,26				
1.11.	FACHADA	6.672,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.672,61				

			I								
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
Local			Nome: MONICA RAFAELA STANGUERLIN Título: ENGENHEIRA CIVIL CREA/CAU SC173754-5 ART/RRT: 12925289								
14 de dezembro de 2023											
Data											