

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



BAZZA ENGENHARIA
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

Prop.: Prefeitura Municipal de São José do Ouro
Obra: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
Local: Linha Brugnarotto
Munic.: São José do Ouro - RS

SINAPI RS 06/2025

Item	Descrição	Valor Total R\$	MÊS									
			1		2		3		4		5	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	12.144,24	100,00	12.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	ADUTORA - POÇO AO RESERVATÓRIO	7.990,46	0,00	0,00	100,00	7990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	SISTEMA DE TRATAMENTO	12.000,30	0,00	0,00	100,00	12000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	RESERVAÇÃO	6.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6057,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	217.693,80	0,00	0,00	25,00	54423,45	25,00	54423,45	25,00	54423,45	25,00	54423,45
6.0	CERCADO DO POÇO	2.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2750,76
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R\$ 258.637,32	4,70	12.144,24	28,77	74.414,21	23,38	60.481,21	21,04	54.423,45	22,11	57.174,21
	ACUMULADO		4,70	12.144,24	33,47	74.414,21	56,85	319.118,54	77,89	66.567,69	100,00	258.637,32

São José do Ouro-RS 01 de agosto de 2025

Engª Civil Reni Bazanella
CREA-RS 248424