

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN
Cronograma Base para Licitaçãc

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA FINANCIAMENTO BADESUL		AÇÃO / MODALIDADE CONCORRÊNCIA		OBJETO SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					O / MODALIDADE CORRÊNCIA			
PROponente / Tomador				Município / UF		Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento					Localidade / Endereço		
Município de São José do Ouro - RS				São José do Ouro/RS		Avenida Laurindo Centenaro			SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					Avenida Laurindo Centena		
Data Base dez-23		Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote								BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
		Sim	Porto Alegre / RS	SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS								28,41%	16,54%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/05/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 ago/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/25	Parcela 9 fev/25	Parcela 10 mar/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.766.448,33	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,30% 174.298,13 6,30% 174.298,13	8,24% 228.000,83 14,54% 402.298,96	6,36% 175.815,63 20,90% 578.114,59	6,18% 170.967,01 27,08% 749.081,60	8,06% 223.006,39 35,14% 972.087,99	7,39% 204.487,69 42,53% 1.176.575,68	6,26% 173.242,10 48,79% 1.349.817,78	4,58% 126.769,57 53,37% 1.476.587,35	4,58% 126.769,56 57,96% 1.603.356,91	4,51% 124.861,79 62,47% 1.728.218,70
1.	SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	2.766.448,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,30% 6,30% 174.298,13	8,24% 14,54% 402.298,96	6,36% 20,90% 578.114,59	6,18% 27,08% 749.081,60	8,06% 35,14% 972.087,99	7,39% 42,53% 1.176.575,68	6,26% 48,79% 1.349.817,78	4,58% 53,37% 1.476.587,35	4,58% 57,96% 1.603.356,91	4,51% 62,47% 1.728.218,70
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	68.785,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 68.785,15									
1.2.	ESTRUTURA	686.985,17	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	15,00% 15,00% 103.047,78	20,00% 35,00% 240.444,81	20,00% 55,00% 377.841,84	17,50% 72,50% 498.064,25	17,50% 90,00% 618.286,65	10,00% 100,00% 686.985,17				
1.3.	VEDAÇÕES	173.950,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	45,00% 45,00% 78.277,80	15,00% 60,00% 104.370,40	15,00% 75,00% 130.463,00	20,00% 95,00% 165.253,14	5,00% 100,00% 173.950,67				
1.4.	INSTALAÇÕES	292.382,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 20,00% 58.476,47	20,00% 40,00% 116.952,95		20,00% 60,00% 175.429,42	20,00% 80,00% 233.905,90
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	123.260,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	2,00% 2,00% 2.465,20	10,00% 12,00% 14.791,20	10,00% 22,00% 27.117,20	20,00% 42,00% 51.769,20	20,00% 62,00% 76.421,21	20,00% 82,00% 101.073,21	10,00% 92,00% 113.399,21	0,00% 92,00% 113.399,21	0,00% 92,00% 113.399,21	0,00% 92,00% 113.399,21
1.6.	COBERTURA	341.465,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 102.439,64	30,00% 60,00% 204.879,27	20,00% 80,00% 273.172,36	20,00% 100,00% 341.465,45	
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	331.926,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 66.385,31
1.8.	REVESTIMENTOS	433.418,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 43.341,84	0,00% 10,00% 43.341,84	0,00% 10,00% 43.341,84	0,00% 10,00% 43.341,84	0,00% 10,00% 43.341,84	0,00% 10,00% 43.341,84
1.9.	FORRO	91.911,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
1.10.	ESQUADRIAS	131.989,16	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
1.11.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	45.384,59	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	44.989,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00

Local

04 de março de 2024

Data

Nome: LEONARDO CONSORTE

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 1331921

ART/RRT: 13025038

Nome: LEONARD

Título: ENGENHE

CREA/CAU 1331921

ART/RRT: 13025038

CFF - CEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		ACÃO	OBJETO					O / MODALIDADE		OBJETO	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		FINANCIAMENTO BADESUL		CON	SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					CORRÊNCIA		SEDE BOMBEIRO	
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS		SÃO JOSÉ DO OURO/RS		RO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIC	
							SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					AVENIDA LAURINDO CENTENARO		SEDE E	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS		SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS					28,41%	16,54%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/05/24	Parcela 11 abr/25	Parcela 12 mai/25	Parcela 13 jun/25	Parcela 14 jul/25	Parcela 15 ago/25	Parcela 16 set/25	Parcela 17 out/25	Parcela 18 nov/25	Parcela 19 dez/25	Parcela 20 jan/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.766.448,33	Parcela (%)	4,51%	2,76%	2,40%	1,20%	1,97%	3,54%	3,13%	3,95%	4,42%	3,26%
			Parcela (R\$)	124.861,78	76.246,11	66.385,31	33.192,66	54.589,18	97.931,01	86.683,68	109.336,42	122.294,86	90.299,18
			Acumulado (%)	66,98%	69,74%	72,14%	73,34%	75,31%	78,85%	81,99%	85,94%	90,36%	93,62%
			Acumulado (R\$)	1.853.080,48	1.929.326,59	1.995.711,90	2.028.904,56	2.083.493,74	2.181.424,75	2.268.108,43	2.377.444,85	2.499.739,71	2.590.038,89
1.	SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	2.766.448,33	Parcela (%)	4,51%	2,76%	2,40%	1,20%	1,97%	3,54%	3,13%	3,95%	4,42%	3,26%
			Acumulado (%)	66,98%	69,74%	72,14%	73,34%	75,31%	78,85%	81,99%	85,94%	90,36%	93,62%
			Acumulado (R\$)	1.853.080,48	1.929.326,59	1.995.711,90	2.028.904,56	2.083.493,74	2.181.424,75	2.268.108,43	2.377.444,85	2.499.739,71	2.590.038,89
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	68.785,15	Parcela (%)										
			Acumulado (%)										
			Acumulado (R\$)										
1.2.	ESTRUTURA	686.985,17	Parcela (%)										
			Acumulado (%)										
			Acumulado (R\$)										
1.3.	VEDAÇÕES	173.950,67	Parcela (%)										
			Acumulado (%)										
			Acumulado (R\$)										
1.4.	INSTALAÇÕES	292.382,37	Parcela (%)	20,00%									
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	292.382,37									
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	123.260,01	Parcela (%)	0,00%	8,00%								
			Acumulado (%)	92,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	113.399,21	123.260,01								
1.6.	COBERTURA	341.465,45	Parcela (%)										
			Acumulado (%)										
			Acumulado (R\$)										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	331.926,55	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
			Acumulado (R\$)	132.770,62	199.155,93	265.541,24	298.733,90	298.733,90	298.733,90	298.733,90	298.733,90	298.733,90	298.733,90
1.8.	REVESTIMENTOS	433.418,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	43.341,84	43.341,84	43.341,84	43.341,84	86.683,68	173.367,35	260.051,03	303.392,87	346.734,70	346.734,70
1.9.	FORRO	91.911,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.955,74	91.911,48
1.10.	ESQUADRIAS	131.989,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.994,58	98.991,87	131.989,16
1.11.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	45.384,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,15
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	44.989,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,34	22.494,68	22.494,68	22.494,68	22.494,68	22.494,68

Local
04 de março de 2024
Data

IO CONSORTE
:IRO CIVIL

Nome: LEONARDO CONSORTE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 1331921
ART/RRT: 13025038

CFF -

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO					
		FINANCIAMENTO BADESUL	COM IS VOLUNTÁRIOS					
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	IO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS		SÃO JOSÉ DO OURO/RS	OMBEIROS VOLUNTÁRIOS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS	SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	28,41%	16,54%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/05/24	Parcela 21 fev/26	Parcela 22 mar/26	Parcela 23 abr/26	Parcela 24 mai/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.766.448,33	Parcela (%)	0,41%	3,54%	2,02%	0,41%
			Parcela (R\$)	11.346,15	98.029,82	55.786,13	11.247,34
			Acumulado (%)	94,03%	97,58%	99,59%	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.601.385,04	2.699.414,86	2.755.200,99	2.766.448,33
1.	SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	2.766.448,33	Parcela (%)	0,41%	3,54%	2,02%	0,41%
			Acumulado (%)	94,03%	97,58%	99,59%	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.601.385,04	2.699.414,86	2.755.200,99	2.766.448,33
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	68.785,15	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.2.	ESTRUTURA	686.985,17	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.3.	VEDAÇÕES	173.950,67	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.4.	INSTALAÇÕES	292.382,37	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	123.260,01	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.6.	COBERTURA	341.465,45	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	331.926,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	90,00%	90,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	298.733,90	298.733,90	331.926,55	
1.8.	REVESTIMENTOS	433.418,38	Parcela (%)		20,00%		
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	346.734,70	433.418,38		
1.9.	FORRO	91.911,48	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.10.	ESQUADRIAS	131.989,16	Parcela (%)				
			Acumulado (%)				
			Acumulado (R\$)				
1.11.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	45.384,59	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	22.692,30	34.038,44	45.384,59	
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	44.989,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.494,68	22.494,68	33.742,01	44.989,35

Local

04 de março de 2024

Data