

Prefeitura Municipal de São José do Ouro

CNPJ 87.613.550/0001- 64

RS Av. Laurindo Centenaro, 481 - Centro, São José do Ouro - RS, 99870-000

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

O cronograma abaixo representa as etapas previstas para execução da obra de perfuração de poço tubular profundo, com base em condições normais de campo para aquífero fraturado em Floriano Peixoto - RS.

Etapa	Duração Estimada (dias)
Mobilização e montagem dos equipamentos	1
Perfuração até profundidade final	7
Instalação de tubos e cimentação	3
Teste de vazão e coleta de água	2
Instalação de bomba e elétrica	3
Desenvolvimento, limpeza e acabamento	2
Desmobilização e entrega	1

Ricardo Lemos - Geólogo